

№ п/п	Мероприятие	Начало выполнения	Окончание выполнения	Результат
5.	Опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения, п. 11.5.2 Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ).	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Акт об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения
6.	Отключение системы горячего водоснабжения для проведения работ по подготовке теплопотребляющей установки к работе в отопительный период (Примечание: отключение должно совпадать с графиком останова ТЭЦ)	15.06.2026г.	28.06.2026г.	
7.	Проведение работ по обслуживанию запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в соответствии с п. 11.5.3 Приказа.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

№ п/п	Мероприятие	Начало выполнения	Окончание выполнения	Результат
8.	Проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с п. 9.8 и п. 9.1.9 Правил.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения, утверждаются техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения).
9.	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с п. 9.3.22 и п. 9.4.18 Правил.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт

№ п/п	Мероприятие	Начало выполнения	Окончание выполнения	Результат
10.	<p>Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения в соответствии с п. 11.5.11 Приказа.</p>	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	<p>Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения</p>
11.	<p>Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности в соответствии с п. 11.5.13 Приказа.</p>	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	<p>Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности</p>

№ п/п	Мероприятие	Начало выполнения	Окончание выполнения	Результат
13.	Проведение процедуры проверки готовности узла учета тепловой энергии к работе в отопительный сезон в соответствии с п. 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Акт периодической проверки узла учета
14.	Проверка на работоспособность и при необходимости замена контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте в соответствии с п. 11.5.15 Приказа.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольноизмерительных приборов
15.	Выполнение работ по утеплению изоляции трубопроводов, утеплению дверных проемов, теплоизоляции трубопроводов, восстановлению остекления в соответствии с п. 11.5.16 Приказа.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Акт выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
16.	Проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с п. 5.2.10 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения
17.	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом в соответствии с п. 11.5.18 Приказа.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом

№ п/п	Мероприятие	Начало выполнения	Окончание выполнения	Результат
18.	Издание организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные в соответствии с п. 2.1.2 и п. 2.1.3 Правил.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Организационно-распорядительный документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
20.	Ревизия или обновление, 1 раз в 3 года, эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции в соответствии с п. 2.2. Правил.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Наличие актуальных эксплуатационных инструкций
21.	Ревизия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам в соответствии с п. 9.1.5 Правил.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Наличие актуальных паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам
22.	Ревизия заключенных контрактов для подтверждения наличия контракта на техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных сетей	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Наличие контракта на техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных сетей

№ п/п	Мероприятие	Начало выполнения	Окончание выполнения	Результат
23.	Проведение визуального осмотра теплопотребляющей установки и анализа представленных документов представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии в соответствии с п. 11.5.19 Приказа.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
25.	Выполнение предписания (при наличии) от Ростехнадзора в соответствии с п. 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и абзацем вторым п. 2 статьи 5 Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности».	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Наличие справки
26.	Подготовка и представление документов в комиссию по подготовке к отопительному сезону в соответствии с п. 7 Приказа.	2 кв. 2026г	3 кв. 2026г.	Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду.

Почта Mail

e.mail.ru/inbox/0:17762341032126600093:0/

110%

Войти

mail Главная Почта 50 Облако Календарь Документы Mail Space Заметки Контакты Задачи Все проекты Поиск по почте Ваши заметки

Написать письмо

Входящие 35

Социальные сети

Рассылки 2

Госписьма

Новости

Чеки

Письма себе

obr.gov.spb.ru 2

Deleted Messages

Sent

АППО

АТТЕСТАЦИЯ, МАКАРЕНКО

Анна Решеткина 1

БАБЕНКО/РЕШЕТКИНА

ВАЖНЫЕ ПИСЬМА

ВАКЦИНАЦИЯ сотрудников 2...

ВЕРДИЕВА

ГБДОУ 14

ГИС ЕАИСБУ 2

ГИС ТОР СЭД

ГОСЗАКАЗ 5

ДЕЖУРНЫЕ САДЫ

ЖУКОВ / КАМЕЛИН

ЗАЯВЛЕНИЯ

Зачисления

Настройки

Женские мокасины кожаные Ever be, коричневые. 6 490 ₽

Перейти

Утепленная куртка с вязаными рукавами FINN FLARE. 7 990 ₽

Перейти

РЕКЛАМА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 12,382% до 19,355% Ипотека от АО "Альфа-Банк" 0,11% на 1 год, далее 21,59% Субсидированная ипотека

РЕКЛАМА

Подарок за первый заказ Промокод ПЕРВЫЙ

Русский Русская клавиатура

Для переключения методов ввода нажмите клавиши WINDOWS+ПРОБЕЛ.

11:33 17.04.2026

RE: План подготовки к ОЗП; Василеостровский; ГБДОУ детский сад № 14 Василеостровского района; № 7770202899100; 3fdca0c-d886-4154-9c3c-9456ea2874e8

ПАО ТГК-1 оценка готовности к отопительному сезону 15 апреля, 09:21

Кому: вам

Добрый день!

По представленным Вами документам дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с требованиями п.5 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024, представленный план подготовки объекта **ГБДОУ детский сад № 14 Василеостровского района по адресу Наличная ул., д. 40, корп. 6, лит. А** к отопительному периоду 2026-2027 гг. согласован для синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ с датами остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

С уважением,

Мишенкова Елена Павловна

Инженер отдела технического аудита

средств измерений.

Т.(812)688-38-81

ТГК-1

Ответить Переслать Сохранить в заметку Создать событие